

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_ RESPONSA BLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2019	21	YUC1902 0155440	Proyecto de inversión	\$ 2,302,367.96	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302367. 96, modificado:230 2367.96}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR DE TEMOZON YUCATAN - 110531	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	110531	S	60	60		{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:942. 0, meta_mo dificada:94 0.2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 21, CALLE 25 ENTRADA AL PUEBLO DE VALLADOLID - TEMOZON ESQUINA EXPO VUELTA A LA DERECHA 200 MTS., lon:-88.20144979, lat:20.79699457}}
2019	24	YUC1902 0154889	Proyecto de inversión	\$ 1,841,619.78	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841619. 78, modificado:184 1619.78}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA AVENIDA SUR - 96650	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96650	S	78	52		{meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:26.0, meta_mo dificada:26 0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 21, CALLE 25 ENTRADA DE VALLADOLID A TEMOZON INICIA DEL CAMPO DE FUTBOL ASTA LA ESQUINA A EXPOFERIA, lon:-88.20136396, lat:20.79789224}}
2019	20	YUC1902 0154890	Proyecto de inversión	\$ 2,408,272.22	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408272. 22, modificado:240 96673}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA AVENIDA NORTE - 96673	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96673	S	80	30		{meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:34.0, meta_mo dificada:34 0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 3, SALIDA DE TEMOZON A TIZIMIN, lon:-88.19935767, lat:20.80962657}}

2019	22	YUC19020154890	Proyecto de inversión	\$ 307,116.29	{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307116.29, modificado:307116.29}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 96690	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96690	S	78	52	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 8, CALLE 10 ENTRADA ALA POBLACION ALA ALTURA DE LA EXPOFERIA, lon:-88.20110236, lat:20.79848812}}
2019	29	YUC19020153908	Proyecto de inversión	\$ 918,448.84	{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918448.84, modificado:918448.84}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 81784	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	81784	S	18	16	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:CALLE 6 VILLA DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5, CALLE 7 REFERENCIA BENEFICIARIO 15 MARIA MILCA CUPUL DZUL TIENDA EN LA ESQUINA, lon:-88.05238812, lat:20.83447686}}
2019	28	YUC19020154890	Acción	\$ 389,499.50	{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389499.50, modificado:389499.50}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 96706	31	Yucatán	85	Temozón		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96706	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.201158, lat:20.80368}}
2019	21	YUC19020153909	Proyecto de inversión	\$ 918,448.84	{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918448.84, modificado:918448.84}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XTUT - 81795	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	81795	S	15	14	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:VILLA XTUT, 97744 XTUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURAS, lon:-87.96644539, lat:20.86686527}}

2019	24	YUC19020153909	Proyecto de inversión	\$ 834,953.49	{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834953.49, modificado:834953.49}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 81800	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	81800	S	23	18	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:CALLE 5 VILLA YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 16, CALLE 18 REFERENCIA BENEFICIARIO 43 MARIA LAURA CHIMAL EUAN SALIDA A LA LOCALIDA DE MUCEL, lon:-87.85601197, lat:20.93781209}}
2019	24	YUC19020154891	Acción	\$ 267,142.50	{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267142.50, modificado:267142.50}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 96721	31	Yucatán	85	Temozón	PRODIM		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96721	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.201158, lat:20.80368}}
2019	27	YUC19020154891	Acción	\$ 985,230.44	{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985230.44, modificado:985230.44}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96727	31	Yucatán	85	Temozón	Otros Proyectos		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96727	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.201158, lat:20.80368}}
2019	25	YUC19020153908	Proyecto de inversión	\$ 918,448.84	{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918448.84, modificado:918448.84}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE X UCH DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 81778	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	81778	S	16	18	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:PUEBLO XUCH, 97743 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURA, lon:-88.13665905, lat:20.80469987}}

		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
26-06-2019	30-07-2019	\$ 2,302,367.96	\$ 2,302,367.96	\$ 690,710.39	\$ 690,710.39	\$ 690,710.39	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP- FISM-R33-085-003- 2019, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2612000.0, importe_modificado:2 612000.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:282.6}}	{1554401/proy ecto_INICIO, 1554401/proy ecto_PROCES O, 1554401/proy ecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2019	30-07-2019	\$ 1,841,619.78	\$ 1,841,619.78	\$ 552,485.93	\$ 552,485.93	\$ 552,485.93	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP- FISM-R33-085-002- 2019, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4240554.0, importe_modificado:4 240554.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:10.0}}	{1548894/proy ecto_INICIO, 1548894/proy ecto_PROCES O, 1548894/proy ecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2019	30-07-2019	\$ 2,408,272.22	\$ 2,408,272.22	\$ 722,481.66	\$ 722,481.66	\$ 722,481.66	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP- FISM-R33-085-002- 2019, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4240554.0, importe_modificado:4 240554.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:10.2}}	{1548900/proy ecto_INICIO, 1548900/proy ecto_PROCES O, 1548900/proy ecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

25-06-2019	30-07-2019	\$ 307,116.29	\$ 307,116.29	\$ 92,134.88	\$ 92,134.88	\$ 92,134.88	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2019, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2612000.0, importe_modificado:2612000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.8}}	{1548902/proyecto_INICIO, 1548902/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
16-04-2019	14-06-2019	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-001-2019, contratista:ALVARO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3590300.0, importe_modificado:3590300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1539089/proyecto_FIN, 1539089/proyecto_INICIO, 1539089/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15-05-2019	31-12-2019	\$ 389,499.50	\$ 389,499.50	\$ 389,499.50	\$ 389,499.50	\$ 389,499.50	{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-004/2019., contratista:JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:656642.0, importe_modificado:656642.0}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:31.0}}	{1548908/proyecto_INICIO, 1548908/proyecto_FIN, 1548908/proyecto_PROCESO, 1548908/proyecto_INICIO, 1548908/proyecto_FIN, 1548908/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16-04-2019	14-06-2019	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-001-2019, contratista:ALVARO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3590300.0, importe_modificado:3590300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1539091/proyecto_FIN, 1539091/proyecto_INICIO, 1539091/proyecto_PROCESO, 1539091/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

16-04-2019	14-06-2019	\$ 834,953.49	\$ 834,953.49	\$ 834,953.49	\$ 834,953.49	\$ 834,953.49	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-001-2019, contratista:ALVARO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3590300.0, importe_modificado:3590300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1539094/proyecto_PROCESO, 1539094/proyecto_FIN, 1539094/proyecto_PROCESO, 1539094/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15-05-2019	31-12-2019	\$ 267,142.50	\$ 267,142.50	\$ 267,142.50	\$ 267,142.50	\$ 267,142.50	{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-004/2019., contratista:JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:656642.0, importe_modificado:656642.0}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:93.0}}	{1548914/proyecto_INICIO, 1548914/proyecto_PROCESO, 1548914/proyecto_INICIO, 1548914/proyecto_FIN, 1548914/proyecto_PROCESO, 1548914/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20-03-2019	31-12-2019	\$ 985,230.44	\$ 985,230.44	\$ 985,230.44	\$ 985,230.44	\$ 985,230.44	{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-005/2019., contratista:JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:985230.45, importe_modificado:985230.45}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1548917/proyecto_PROCESO, 1548917/proyecto_FIN, 1548917/proyecto_PROCESO, 1548917/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16-04-2019	14-06-2019	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	\$ 918,448.84	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-001-2019, contratista:ALVARO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3590300.0, importe_modificado:3590300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1539085/proyecto_INICIO, 1539085/proyecto_FIN, 1539085/proyecto_PROCESO, 1539085/proyecto_FIN, 1539085/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances