

MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN

MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN																																			
DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESP	ID MUNICIPIO RESP	MUNICIPIO RESP	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIF	INSTITUCION EJECUTORA	NUM PROYEC	POB BENEF	MUJ	HOM	BENEFI	METAS	TIPO GEOREF	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	3	401	YUC190 201554 Proyecto de inversión	\$ 2,302,367.96	{ ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302367.96, modificado:2302367.96)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR DE YUCATAN - 110531	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	110531	\$	60	60	0	0	{ meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:942.0, meta_mod ificada:940 2.0)}	1	{ geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 21, CALLE 25 ENTRADA AL PUEBLO DE VALLADOLID - TEMOZON ESQUINA EXPO VUELTA A LA DERECHA 200 MTS. lon:-88.20144979, lat:20.79699457)	26-06-2019	30-07-2019	\$ 2,302,367.96	\$ 2,302,367.96	\$ 690,710.39	\$ 690,710.39	\$ 690,710.39	{ ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :LP-FISM-R33-085-003-2019, contratista:WILB EARTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2612000.0, importe_modifica do:2612000.0)}	{ meta1: (unidad_medi da:3Metros Cuadrados, SO, avance:282.6 1554401/pro yecto_INICI O, 1554401/pro yecto_PROCE SO, 1554401/pro yecto_INICIO)}	[1554401/pr oyecto_INICI O, 1554401/pro yecto_PROCE SO, 1554401/pro yecto_INICIO]	En Ejecución	avances
2019	3	894	YUC190 201548 Proyecto de inversión	\$ 1,841,619.78	{ ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841619.78, modificado:1841619.78)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA AVENIDA SUR - 96650	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96650	\$	78	52	0	0	{ meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:26.0, meta_mod ificada:26.0)}	1	{ geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 21, CALLE 25 ENTRADA DE VALLADOLID A TEMOZON INICIA DEL CAMPO DE FUTBOL ASTA LA ESQUINA A EXPOFERIA, lon:-88.20136396, lat:20.79789224)	15-06-2019	30-07-2019	\$ 1,841,619.78	\$ 1,841,619.78	\$ 552,485.93	\$ 552,485.93	\$ 552,485.93	{ ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :LP-FISM-R33-085-002-2019, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4240554.0, importe_modifica da:Otro, avance:10.0)}	{ meta1: (unidad_medi da:Otro, SO, 1548894/pro yecto_PROCE SO, 1548894/pro yecto_INICIO)}	[1548894/pr oyecto_INICI O, 1548894/pro yecto_PROCE SO, 1548894/pro yecto_INICIO]	En Ejecución	avances

2019	3	900	YUC190 201548	Proyecto de inversión	\$ 2,408,272.22	{(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408272.22, modificado:2408272.22) SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA AVENIDA NORTE - 96673	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96673	\$	80	30	{(meta1: (unidad_m edida:Otros, meta:34.0, meta_mod ificada:34.0 0 0))	1 } (geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 3, SALIDA DE TEMOZON A TIZIMIN, lon:-88.19935767, lat:20.80962657)	15-06-2019	30-07-2019	\$	2,408,272.22	\$	2,408,272.22	\$	722,481.66	\$	722,481.66	\$	722,481.66	{(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :LP-FISM-R33-085-002-2019, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4240554.0, importe_modifica do:4240554.0)) (meta1: (unidad_medi da:Otros, avance:10.2))	(1548900/pro yecto_INICIO, 1548900/pro yecto_PROCE SO, 1548900/pro yecto_INICIO)	En Ejecución	avances	Validado
2019	3	902	YUC190 201548	Proyecto de inversión	\$ 307,116.29	{(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307116.29, modificado:307116.29)) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 96690	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96690	\$	78	52	{(meta1: (unidad_m edida:Otros, meta:86.0, meta_mod ificada:86.0 0 0))	1 } (geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 8, CALLE 10 ENTRADA ALA POBLACION ALA ALTURA DE LA EXPOFERIA, lon:-88.20110236, lat:20.79848812)	25-06-2019	30-07-2019	\$	307,116.29	\$	307,116.29	\$	92,134.88	\$	92,134.88	\$	92,134.88	{(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :LP-FISM-R33-085-003-2019, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2612000.0, importe_modifica do:2612000.0)) (meta1: (unidad_medi da:Otros, avance:25.8))	(1548902/pro yecto_INICIO, 1548902/pro yecto_PROCE SO)	En Ejecución	avances	Validado
2019	3	089	YUC190 201539	Proyecto de inversión	\$ 918,448.84	{(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918448.84, modificado:918448.84)) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 81784	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	81784	\$	18	16	{(meta1: (unidad_m edida:Vivienda, meta:11.0, meta_mod ificada:11.0 0 0))	1 } (geo1: (cve_municipio:85, localidad:16, direccion:CALLE 6 VILLA DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5, CALLE 7 REFERENCIA BENEFICIARIO 15 MARIA MILCA CUPUL DZUL TIENDA EN LA ESQUINA, lon:-88.05238812, lat:20.83447686)	16-04-2019	14-06-2019	\$	918,448.84	\$	918,448.84	\$	918,448.84	\$	918,448.84	\$	918,448.84	{(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :LP-FISM-R33-085-001-2019, contratista:ALVARO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3590300.0, importe_modifica do:3590300.0)) (meta1: (unidad_medi da:Vivienda, avance:11.0))	(1539089/pro yecto_FIN, 1539089/pro yecto_INICIO, 1539089/pro yecto_PROCE SO)	Terminado	avances	Validado

2019	3	908	Acción	\$	389,499.50	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389499.5, modificado:389499.5)}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - HARDWARE -	96706	31	Yucatán	85	Temozón	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96706	N	0	0	{meta1: (unidad_m edida:Maq uinaria y equipo, meta:31.0, meta_mod ificada:31. 0 0)}	{geo1: (cve_municipio:8 5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.201158, lat:20.80368)}	15-05-2019	31-12-2019	\$	389,499.50	\$	389,499.50	\$	389,499.50	\$	389,499.50	\$	389,499.50	{ctto1: (tipo_obra:Adqui siciones, numero_contrato :IR-FISM-R33-085- 004/2019, contratista:JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:56642.0, importe_modifica do:56642.0)}	[1548908/pr oyecto_INICI O, 1548908/pro yecto_FIN, 1548908/pro yecto_PROCE SO, 1548908/pro yecto_INICIO, 1548908/pro yecto_FIN, 1548908/pro yecto_PROCE SO}	Terminado	avances	Validado
2019	3	091	Proyecto de inversión	\$	918,448.84	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918448.84, modificado:918448.84)}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE X TUT - 81795	81795	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	81795	S	15	14	{meta1: (unidad_m edida:Vivi enda, meta:11.0, meta_mod ificada:11. 0 0)}	{geo1: (cve_municipio:8 5, localidad:94, direccion:VILLA XTUT, 97744 XTUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATUR AS, lon:- 87.96644539, lat:20.86686527)}	16-04-2019	14-06-2019	\$	918,448.84	\$	918,448.84	\$	918,448.84	\$	918,448.84	\$	918,448.84	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :LP-FISM-R33-085- 001-2019, contratista:ALVA RO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3590300, importe_modifica do:3590300.0)}	[1539091/pr oyecto_FIN, 1539091/pro yecto_INICIO, 1539091/pro yecto_PROCE SO, 1539091/pro yecto_INICIO}	Terminado	avances	Validado
2019	3	094	Proyecto de inversión	\$	834,953.49	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834953.49, modificado:834953.49)}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO DEL MUNICIPIO DE TEMOZON	81800	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	81800	S	23	18	{meta1: (unidad_m edida:Vivi enda, meta:10.0, meta_mod ificada:10. 0 0)}	{geo1: (cve_municipio:8 5, localidad:285, direccion:CALLE 5 VILLA YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 16, CALLE 18 REFERENCIA BENEFICIARIO 43 MARIA LAURA CHIMAL EUAN SALIDA A LA LOCALIDAD DE MUCEL, lon:- 87.85601197, lat:20.93781209)}	16-04-2019	14-06-2019	\$	834,953.49	\$	834,953.49	\$	834,953.49	\$	834,953.49	\$	834,953.49	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :LP-FISM-R33-085- 001-2019, contratista:ALVA RO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3590300, importe_modifica do:3590300.0)}	[1539094/pr oyecto_PROC ESO, 1539094/pro yecto_FIN, 1539094/pro yecto_PROCE SO, 1539094/pro yecto_INICIO}	Terminado	avances	Validado

2019	3	914	Acción	\$	267,142.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ACONDICIONAMIE NTO DE ESPACIOS monto:267142.5, modificado:267142.5}}	FISICOS - 96721	31	Yucatán	85	Temozón	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96721	N	0	0	{meta1: {unidad_m edida:Mob iliario y equipo, meta:93.0, meta_mod ificada:93. 0}}	{geo1: {cve_municipio:8 5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.201158, lat:20.80368}}	15-05-2019	31-12-2019	\$	267,142.50	\$	267,142.50	\$	267,142.50	\$	267,142.50	{ctto1: {tipo_obra:Adqui siciones, numero_contrato :IR-FISM-R33-085- 004/2019, contratista:JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:656642.0, importe_modifica do:656642.0}}	{meta1: {unidad_medi o y equipo, 1548914/pro yecto_FIN, 1548914/pro yecto_PROCE SO, 1548914/pro yecto_INICIO, 1548914/pro yecto_PROCE SO, 1548914/pro yecto_FIN}}	Terminado	avances	
2019	3	917	Acción	\$	985,230.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 33903 SERVICIOS INTEGRALES - monto:985230.44, modificado:985230.44}}	96727	31	Yucatán	85	Temozón	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	96727	N	0	0	{meta1: {unidad_m edida:Lote , meta:1.0, meta_mod ificada:1.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:8 5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.201158, lat:20.80368}}	20-03-2019	31-12-2019	\$	985,230.44	\$	985,230.44	\$	985,230.44	\$	985,230.44	{ctto1: {tipo_obra:Servici os, numero_contrato :IR-FISM-R33-085- 005/2019, contratista:JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:985230.4 5, importe_modifica do:985230.45}}	{meta1: {unidad_medi o y equipo, 1548917/pro yecto_PROC ESO, 1548917/pro yecto_FIN, 1548917/pro yecto_PROCE SO, 1548917/pro yecto_INICIO}}	Terminado	avances	
2019	3	085	Proyecto de inversión	\$	918,448.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE X UCH DEL MUNICIPIO DE TEMOZON monto:918448.84, modificado:918448.84}}	YUCATAN - 81778	31	Yucatán	85	Temozón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON	81778	S	16	18	{meta1: {unidad_m edida:Vivi enda, meta:11.0, meta_mod ificada:11. 0}}	{geo1: {cve_municipio:8 5, localidad:95, direccion:PUEBL O XUCH, 97743 X- UCH, TEMOZON YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATUR A, lon:- 88.13665905, lat:20.80469987}}	16-04-2019	14-06-2019	\$	918,448.84	\$	918,448.84	\$	918,448.84	\$	918,448.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :LP-FISM-R33-085- 001-2019, contratista:ALVA RO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3590300. 0, importe_modifica do:3590300.0}}	{meta1: {unidad_medi o y vivienda, 1539085/pro yecto_FIN, 1539085/pro yecto_PROCE SO, 1539085/pro yecto_FIN}}	Terminado	avances